

質疑回答書

連番	質問内容	回答
1	仕様書P-16 外壁～スラブの詳細がわかりませんので、ご指示願います。	設計図A-91 押出セメント成形板 詳細図を参照してください。
2	仕様書P-19 エントランス階段手摺・メンテ階段・メンテ搬入口の詳細等わかりませんので、ご指示願います。	エントランス階段手摺：手摺笠木42.7φ×2.3、手摺支柱34.0φ×2.3、手摺下弦材27.2φ、すべて溶融亜鉛めっき処理の上SOP塗装仕上 設計図A-34参考にしてください。 メンテ階段手摺：手摺笠木42.7φ×2.3、手摺支柱34.0φ×2.3、手摺下弦材27.2φ、すべて溶融亜鉛めっき処理の上SOP塗装仕上 設計図A-34参考にしてください。 メンテ搬入口手摺：別紙添付図-1を参考にしてください。
3	仕様書P-28 上端・下端水切りの詳細がわかりませんので、ご指示願います。	設計図A-50-2より別紙添付図-2を参考にしてください。
4	図面No. A-95 アスファルト舗装（本工事）の数量がわかりませんので、ご指示願います。	図面No. A-95アスファルト舗装は図面No. A-93アスファルト舗装断面図と理解しますが、アスファルト舗装断面図は誤記です。本工事には含みません。
5	仕様書に明記していない外部階段及び手摺は、本工事に含まれますか。	外部階段は鉄骨工事として、手摺は金属工事として本工事に含まれます。
6	仕様書に明記していないスラブメッシュ筋は、本工事に含まれますか。	構造図S-10デッキ合成スラブ設計・施工標準において溶接金網φ6-150に該当記載していますが誤りで、異形鉄筋D10-@200が正です。参考数量内訳は異形鉄筋D10-@200で計上しています。

7	仕様書に明記していない壁クロスは、本工事に含まれますか。	設計図A-27-2 多目的室壁ビニルクロス貼は誤りで内訳書P. 23合成樹脂エマルションペイント塗り (EP) が正です。
8	図面No. A-34 屋上機械基礎架台は、別途工事で宜しいですか。	空調機械等の鉄骨架台は、別途工事です。