

追加・変更項目

1/2

番号	図面番号	変更前	変更後
1	別紙-2	体育館棟2階 LSD-16~20・22~26及びWD-33~38・41をSD(特定防火設備)に変更。 体育館棟3階 LSD-38・60をSD(特定防火設備)に変更。 男子WC(3)、女子WC(3)にSD(特定防火設備)を追加	体育館棟2階 SD-31~47(特定防火設備に変更) 体育館棟3階 SD-48~21(特定防火設備)
2	別紙-2	教室棟2~4階 階段(3) コの字型耐火スクリーンを耐火スクリーン+防火シャッターに分割 SSH-6・8・9	SSH-6・8・9 形状変更 FSH5~10追加
3	別紙-1	体育館棟南側屋外階段:1-3階	1-2階(2-3階中止)
4	別紙-1	教室棟屋外階段:1-4階	1-3階(3-4階中止)
5	別紙-2		外部建具:面積減
6	別紙-2		ガラス:仕様変更
7	別紙-3		内部建具:詳細図追加
8		5階武道場北側内部手摺	中止
9		手摺:ステンレスメッシュ	金網 変更箇所は後日図面送付
10		天井:天然木ルーバー	石膏ボードt9.5+木パネルt6
11	別紙-4		外構工事 点字鋲追加 SUS製 336箇所
12	別紙-4		外構工事 車いす駐車スペース 舗装面 青色塗装 サイン設置 H=1200 表示面300角程度耐候性シート貼り 3箇所追加
13	別紙-5		外構工事 植栽数量変更(別紙)
14	別紙-4		体育館棟2階 更衣室(1)(2) 手摺追加 Φ38樹脂被覆 L=4.3m
15			教室棟1階 ヨコ型ブラインドを追加 ・教室 南側窓、西側窓 ・校長室 南側窓 ・会議室(1)(2) 北側窓
16	A-11-2		図書室家具については協力業者にお問い合わせください。 (F-87-90,148,149) 日本ファイリング株式会社(大阪支店) 06-6271-3092
17	A-11-2		教師ステーションカーテン(F-145) については協力業者にお問い合わせください。 Kitta:橋田優子 08064953696 nijironeiro@gmail.com
18	A-11-2		教師ステーションカーテンレール(F-145) Silent Gliss 6026同等品

番号	図面番号	変更前	変更後
19	別紙-6		下記家具番号については協力業者にお問い合わせください (F-6,19,21,30,31,55,57,70,71,71A,76,84,85,86,91, 108-112,131,145) 株式会社エストレージ(名古屋本社) 052-753-3405
21	別紙-7	スチールラック：建築工事	一部別途購入
	別紙-8		水飲み場詳細図追加
22	設計書NO.23	スリーブ補強 異形鉄筋 SD295A D10 2.8 t 異形鉄筋 SD295A D13 10.3 t スクラップ控除 鉄屑H2 0.4 t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D13以下 2.6 t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D16以上 9.8 t 鉄筋運搬費 4 t 車 30km程度 12.4 t	スリーブ補強 異形鉄筋 SD295A D13 21.3t 異形鉄筋 SD295A D16 0.3t 異形鉄筋 SD345 D19 5.5t 異形鉄筋 SD345 D22 9.2t スクラップ控除 鉄屑H2 1.0t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D13以下 20.4t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D16以上 14.4t 鉄筋運搬費 4t車 30km程度 34.8t
23	設計書NO.115	スリーブ補強 異形鉄筋 SD295A D10 1.2 t 異形鉄筋 SD295A D13 4.6 t スクラップ控除 鉄屑H2 0.2 t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D13以下 1.2 t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D16以上 4.4 t 鉄筋運搬費 4 t 車 30km程度 5.6 t	スリーブ補強 異形鉄筋 SD295A D13 2.9t 異形鉄筋 SD295A D16 0.3t スクラップ控除 鉄屑H2 0.1t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D13以下 2.8t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D16以上 0.3t 鉄筋運搬費 4t車 30km程度 3.1t
24	設計書NO.188	スリーブ補強 異形鉄筋 SD295A D10 1.1 t 異形鉄筋 SD295A D13 3.2 t スクラップ控除 鉄屑H2 0.1 t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D13以下 1.1 t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D16以上 3.1 t 鉄筋運搬費 4 t 車 30km程度 4.2 t	スリーブ補強 異形鉄筋 SD295A D13 2.9t 異形鉄筋 SD295A D16 0.3t スクラップ控除 鉄屑H2 0.04t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D13以下 1.1t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D16以上 0.2t 鉄筋運搬費 4t車 30km程度 1.3t
25	設計書NO.198	ブドウ棚下地 一般錆止め塗装 工場加工・運搬・建て方共 1.1t	ブドウ棚下地 一般錆止め塗装 工場加工・運搬・建て方共 3.3t
26			体育館棟 鉄骨工事 スリーブ Φ100 63か所 スリーブ Φ125 21か所 スリーブ Φ150 57か所 スリーブ Φ200 15か所
27		教室棟・メディアセンター 誘導灯無し、火災報知機：熱感知器	教室棟・メディアセンター 誘導灯設置、火災報知機：煙感知器+数量追加 後日変更図面送付