

## 追加・変更項目

\*VE提案やCD提案の協議に応じる

番号	図面番号	変更前	変更後
27			アルミ製内部建具については、下記協力業者にご連絡ください。 阿部興業株式会社 03-3341-9281
28	別紙-19	図書室家具 (F-87-90, 148, 149) 表面材: 杉圧密材練付 芯材: 針葉樹合板	図書室家具 (F-87-90, 148, 149) 表面材: 杉突板練付 芯材: 積層合板  下記協力業者にご連絡ください。 日本ファイリング株式会社(大阪支店) 06-6271-3092
29		体育館棟 ギャラリー、卓球場 床仕上げ: 屋内スポーツ用長尺弾性塩ビシート t6.2 Taraflex MultiUse 同等品	下記に変更します。 床仕上げ: 発砲複層ビニル床シート t4.5 トーリ アリーナフィット 同等品
30		外部アルミ製ルーバー	□ABC商会 BLI-150 同等品 箇所: 体育館棟 北側立面、教室棟 1F、メディアセンター1F □フレクサラムSS-7 同等品 箇所: 体育館棟 西・南側立面、体育館棟 屋上、教室棟 2~4F
31		体育館棟 2F 体育館 壁面木製ルーバー	南面 取りやめ
32		体育館棟 卓球場 壁面木製ルーバー	取りやめ
33		体育館棟 武道場 壁仕上げ: 天然木製複合壁材 t15	下記に変更します。 西面: 天然木製複合壁材 t15 北、東、南面: EP-G
34		体育館棟 卓球部室 AW77、AW78	取り止め
意匠VE 検討案			
35			漆喰左官仕上げ(特殊) 検討の上、面積減します
36			教師ステーションカーテン (F-145) 全て取りやめ
37		武道場 AW104 + 体育館棟屋上 室外機置場	・ガラス仕様をすりガラスに変更 ・屋上 室外機置場 南面のアルミルーバー取りやめ
38		教室棟 東側開口 AW29、82、87 型式: 掃き出し窓+かまち扉	型式をボツ窓に変更
39		教室棟 学年スペース AW55 型式: 掃き出し窓+かまち扉	型式を連窓窓 + かまちドアに変更
40		教室棟 3、4階 天井木ルーバー: 石膏ボードt9.5+木パネルt6	木毛セメント版 t25に変更
41		教室棟 西側テラス	面積減(東西幅縮める)

番号	図面番号	変更前	変更後
42		武道場 靴箱	仕様変更
43		教室棟 内部建具	製作方法の減額検討
電気・設備 追加・変更項目			
E-	1		電気工事 変圧器における防振ゴムパットの追加
E-	2		電気工事 発電機における防振ゴムパットの追加
E-	3		電気工事 動力設備・電灯設備における電源追加内容  体育館棟 4F FE-G-403 ×3台追加 FE-G-404 ×3台追加 FE-G-405 ×3台追加  体育館棟 5F FE-G-510 ×3台追加  教室棟 1F 自動制御盤電源追加  屋外ガスバルク置場 雨水排水ポンプPD-001×2台・002×2台追加  体育館棟1F Y7-8・X1通りPS 浄化槽臭突管用排気ファン追加
E-	4		電気工事 建築工事における各棟無窓階への変更に伴う、誘導灯の追加
E-	5		電気工事 建築における各棟無窓階への変更に伴う感知器の追加、及び仕様変更 耐火スクリーン、耐火シャッター、及び防火扉の追加における自動閉鎖装置の追加
E-	6	別紙E-6	2～4階教師ステーション上部にスポットライト追加 SP1×12台 3フロア計:36台 配線・ダクトレール含む
M-	1	M-002・023 教室棟 1F配膳室空調機 EHP-C-001-1 冷房8.0kw×1台 同上室外機 EHP-C-001 冷房28.0kw	機械工事 1F配膳室EHP-C-001-1を中止 同上室外機 EHP-C-001の容量を冷房22.4kwへ変更
M-	2	M-001～002 M-011～012 M-023～024 教室棟 学年スペース空調機 EHP-C-204 冷房63.0kw×1台 室内機 冷房11.2kw×3台 EHP-C-304 冷房67.0kw×1台 室内機 冷房11.2kw×3台 EHP-C-204 冷房73.0kw×1台 室内機 冷房11.2kw×3台	機械工事 教師ステーション以外の空調機を中止及び空調機を店舗用ペ アタイプへ変更 EHP-C-204 冷房12.5kw×1台 室内機 冷房12.5kw×1台 EHP-C-304 冷房12.5kw×1台 室内機 冷房12.5kw×1台 EHP-C-204 冷房12.5kw×1台 室内機 冷房12.5kw×1台
M-	3	M-003・014・025 メディアセンター棟 廊下空調機 EHP-M-102 冷房40.0kw×1台 室内機 3台 EHP-M-202 冷房40.0kw×1台 室内機 2台	機械工事 廊下空調機EHP-M-102・202を中止
M-	4	M-007・014～015 メディアセンター棟 2F調理室排気ファン FE-M-R01 3000CMH×400Pa×1台	機械工事 2F調理室排気ファンFE-M-R01を中止

番号	図面番号	変更前	変更後
M- 5	M-003・015	メディアセンター棟 1F音楽室、音楽スタジオ空調室内機 EHP-M-103-1・2 天井隠蔽ダクト形空調機	機械工事 1F音楽室、音楽スタジオ空調室内機 EHP-M-103-1・2 天井カセット形へ変更
M- 6	M-004・018・028	体育館棟 4F卓球場 天井隠蔽ダクト形空調機+ 輻射パネル GHP-G-401-1 天井隠蔽ダクト形空調機 冷房5.6kw×3台 GHP-G-401-F 冷房5.6kw×3台	機械工事 GHP-G-401-1 天井カセット形×3台へ変更 GHP-G-401-F 輻射パネル GHP-G-401-Fは中止 ※室外機は変更無し
M- 7	M-004・016・026	体育館棟 1Fメモリアルホール空調機 EHP-G-101 冷房28.0kw×1台 EHP-G-101-1 冷房5.6kw×4台	機械工事 EHP-G-101及び101-1を中止
M- 8	M-004・016・026	体育館棟 1F地域交流センター空調機 EHP-G-102 冷房28.0kw×1台 EHP-G-102-1 冷房5.6kw×1台 EHP-G-102-2 冷房8.0kw×1台	機械工事 EHP-G-102の容量を冷房14.0kwへ変更 EHP-G-102-1×1台を中止 EHP-G-102-2×1台を中止 ※EHP-G-102-3・4は変更無し
M- 9	M-007・018	体育館棟 4F 排気ファン仕様 FE-G-403 2100CMH×100Pa×2台 FE-G-404 2100CMH×100Pa×2台 FE-G-405 2100CMH×100Pa×2台	機械工事 ファン台数を2台×1組より3台1組へ変更 FE-G-403 1400CMH×100Pa×3台 FE-G-404 1400CMH×100Pa×3台 FE-G-405 1400CMH×100Pa×3台 同上に合わせて制気口の分割(6カ所→9カ所)
M- 10	P-004		機械工事 屋外ガスバルク置場に雨水排水ポンプを追加 PD-001・002 汚水用水中ポンプ 100L/min×10m×2台 (3-200V 0.27kw×2) 付属品:屋外設置制御盤、フロートスイッチ5P、 付属ケーブル10m、その他一式
M- 11	P-004		機械工事 体育館棟1F Y7-8・X1通りPS内 浄化槽臭突管用排気ファンを追加 1.34m <sup>3</sup> /min×20Pa(1-100V 25W) 参考品番:セイコー化工機 GFD200
M- 12	M-023・025~026		機械工事 空調用フロート式ドレントラップを追加 教室棟 Cトラップ 50A×3個 メディアセンター棟 Cトラップ 40A×1個、50A×1個 体育館棟 Cトラップ 50A×3個