

追加・変更項目

番号	図面番号	変更前	変更後
1	A-8-01-2～ A-8-02-4	体育館棟2階 LSD-16～20・22～26及びWD- 33～38・41をSD(特定防火設備)に変更。 体育館棟3階 LSD-38・60をSD(特定防火設備)に変更。 男子WC(3)、女子WC(3)にSD(特定防火設備)を追加	体育館棟2階 SD-31～47(特定防火設備に変更) 体育館棟3階 SD-48～21(特定防火設備)
2	A-8-01-2・3・4 A-8-02-4	教室棟2～4階 階段(3) コの字型耐火スクリーンを耐火スクリーン+防火シャッター に分割 SSH-6・8・9	SSH-6・8・9 形状変更 FSH5～10追加
3		体育館棟南側屋外階段:1-3階	1-2階(2-3階中止)
4		教室棟屋外階段:1-4階	1-3階(3-4階中止)
5			外部建具:面積減
6			ガラス:仕様変更
7			内部建具:詳細図追加
8		5階武道場北側内部手摺	中止
9		手摺:ステンレスメッシュ	金網 変更箇所は後日図面送付
10		天井:天然木ルーバー	石膏ボードt9.5+木パネルt6
11			外構工事 点字紙追加 SUS製 336箇所
12			外構工事 車いす駐車スペース 舗装面 青色塗装 サイン設置 H=1200 表示面300角程度耐候性シート貼り 3箇所追加
13			外構工事 植栽数量変更(別紙)
14			体育館棟2階 更衣室(1)(2) 手摺追加 Φ38樹脂被覆 L=4.3m
15			教室棟1階 ヨコ型ブラインドを追加 ・教室 南側窓、西側窓 ・校長室 南側窓 ・会議室(1)(2) 北側窓
16			図書室家具については協力業者にお問い合わせください。 F-87-90,148,149) 日本ファイリング株式会社(大阪支店) 06-6271-3092
17			教師ステーションカーテン(F-145) については協力業者にお問い合わせください。 Kitta: 橋田優子 08064953696 nijironero@gmail.com
18			教師ステーションカーテンレール(F-145) Silent Gliss 6026同等品
19			下記家具番号については協力業者にお問い合わせください (F-6,15-19,21,30,31,55-58,70-74,76-80,84-86,91,108- 112,131,145,150-157) 株式会社エストレージ(名古屋本社) 052-753-3405

番号	図面番号	変更前	変更後
20			下記家具詳細図を別紙-XXにお差し替えください。 (F-6,19,21,30,31,55,57,70,71,71A,76,84,85,86,91, 108-112,131,145)
21		スチールラック：建築工事	一部別途購入
22	設計書NO.23	スリーブ補強 異形鉄筋 SD295A D10 2.8t 異形鉄筋 SD295A D13 10.3t スクラップ控除 鉄屑H2 0.4t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D13以下 2.6t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D16以上 9.8t 鉄筋運搬費 4t車 30km程度 12.4t	スリーブ補強 異形鉄筋 SD295A D13 21.3t 異形鉄筋 SD295A D16 0.3t 異形鉄筋 SD345 D19 5.5t 異形鉄筋 SD345 D22 9.2t スクラップ控除 鉄屑H2 1.0t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D13以下 20.4t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D16以上 14.4t 鉄筋運搬費 4t車 30km程度 34.8t
23	設計書NO.115	スリーブ補強 異形鉄筋 SD295A D10 1.2t 異形鉄筋 SD295A D13 4.6t スクラップ控除 鉄屑H2 0.2t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D13以下 1.2t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D16以上 4.4t 鉄筋運搬費 4t車 30km程度 5.6t	スリーブ補強 異形鉄筋 SD295A D13 2.9t 異形鉄筋 SD295A D16 0.3t スクラップ控除 鉄屑H2 0.1t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D13以下 2.8t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D16以上 0.3t 鉄筋運搬費 4t車 30km程度 3.1t
24	設計書NO.188	スリーブ補強 異形鉄筋 SD295A D10 1.1t 異形鉄筋 SD295A D13 3.2t スクラップ控除 鉄屑H2 0.1t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D13以下 1.1t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D16以上 3.1t 鉄筋運搬費 4t車 30km程度 4.2t	スリーブ補強 異形鉄筋 SD295A D13 2.9t 異形鉄筋 SD295A D16 0.3t スクラップ控除 鉄屑H2 0.04t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D13以下 1.1t 鉄筋加工組立 梁貫通補強D16以上 0.2t 鉄筋運搬費 4t車 30km程度 1.3t
25	設計書NO.198	ブドリ棚下地 一般錆止め塗装 工場加工・運搬・建て方共 1.1t	ブドリ棚下地 一般錆止め塗装 工場加工・運搬・建て方共 3.3t
26			体育館棟 鉄骨工事 スリーブ Φ100 63か所 スリーブ Φ125 21か所 スリーブ Φ150 57か所 スリーブ Φ200 15か所
E-	1		電気工事 変圧器における防振ゴムパットの追加
E-	2		電気工事 発電機における防振ゴムパットの追加
E-	3		電気工事 動力設備・電灯設備における電源追加内容 体育館棟 4F FE-G-403 ×3台追加 FE-G-404 ×3台追加 FE-G-405 ×3台追加 体育館棟 5F FE-G-510 ×3台追加 教室棟 1F 自動制御盤電源追加 屋外ガスバルク置場 雨水排水ポンプPD-001×2台・002×2台追加 体育館棟1F Y7-8・X1通りPS 浄化槽臭突管用排気ファン追加
E-	4		電気工事 建築工事における各棟無窓階への変更に伴う、誘導灯の追加
E-	5		電気工事 建築における各棟無窓階への変更に伴う感知器の追加、及び仕様変更 耐火スクリーン、耐火シャッター、及び防火扉の追加における自動閉鎖装置の追加

番号	図面番号	変更前	変更後
E-	6	別紙E-6	2~4階教師ステーション上部にスポットライト追加 SP1×12台 3フロア計:36台 配線・ダクトレール含む
M-	1	M-002・023	教室棟 1F配膳室空調機 EHP-C-001-1 冷房8.0kw×1台 同上室外機 EHP-C-001 冷房28.0kw
M-	2	M-001~002 M-011~012 M-023~024	教室棟 学年スペース空調機 EHP-C-204 冷房63.0kw×1台 室内機 冷房11.2kw×3台 EHP-C-304 冷房67.0kw×1台 室内機 冷房11.2kw×3台 EHP-C-204 冷房73.0kw×1台 室内機 冷房11.2kw×3台
M-	3	M-003・014・025	メディアセンター棟 廊下空調機 EHP-M-102 冷房40.0kw×1台 室内機 3台 EHP-M-202 冷房40.0kw×1台 室内機 2台
M-	4	M-007・014~015	メディアセンター棟 2F調理室排気ファン FE-M-R01 3000CMH×400Pa×1台
M-	5	M-003・015	メディアセンター棟 1F音楽室、音楽スタジオ空調室内機 EHP-M-103-1・2 天井隠蔽ダクト形空調機
M-	6	M-004・018・028	体育館棟 4F卓球場 天井隠蔽ダクト形空調機+ 輻射パネル GHP-G-401-1 天井隠蔽ダクト形空調機 冷房5.6kw×3台 GHP-G-401-F 冷房5.6kw×3台
M-	7	M-004・016・026	体育館棟 1Fメモリアルホール空調機 EHP-G-101 冷房28.0kw×1台 EHP-G-101-1 冷房5.6kw×4台
M-	8	M-004・016・026	体育館棟 1F地域交流センター空調機 EHP-G-102 冷房28.0kw×1台 EHP-G-102-1 冷房5.6kw×1台 EHP-G-102-2 冷房8.0kw×1台
M-	9	M-007・018	体育館棟 4F 排気ファン仕様 FE-G-403 2100CMH×100Pa×2台 FE-G-404 2100CMH×100Pa×2台 FE-G-405 2100CMH×100Pa×2台
M-	10	P-004	屋外ガスバルク置場に雨水排水ポンプを追加 PD-001・002 汚水用水中ポンプ 100L/min×10m×2台 (3-200V 0.27kw×2) 付属品:屋外設置制御盤、フロートスイッチ5P、 付属ケーブル10m、その他一式
M-	11	P-004	体育館棟1F Y7-8・X1通りPS内 浄化槽臭突管用排気ファンを追加 1.34m ³ /min×20Pa(1-100V 25W) 参考品番:セイコー化工機 GFD200
M-	12	M-023・025~026	空調用フロート式ドレントラップを追加 教室棟 Cトラップ 50A×3個 メディアセンター棟 Cトラップ 40A×1個、50A×1個 体育館棟 Cトラップ 50A×3個