

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
植栽基盤工 ・土性改良工	真珠岩系パーライト 20,850L	紀北造園土木(株)	和歌山県紀の川市 荒見563	
植栽基盤工 ・土性改良工	パーク堆肥 16,000L	紀北造園土木(株)	和歌山県紀の川市 荒見563	
植栽基盤工 ・土性改良工	緩効性肥料 440kg	紀北造園土木(株)	和歌山県紀の川市 荒見563	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁H300 (擁壁規格H400) 16m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁H400 (擁壁規格H400) 25m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁H600 (擁壁規格H600) 48m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁H400～600 (擁壁規格H600 L=9.2m) 1箇所	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁H400～600 (擁壁規格H600 L=4.0m) 1箇所	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁H180～400 (擁壁規格H400 L=18.0m) 1箇所	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁H50～400 (擁壁規格H400 L=1.1m) 1箇所	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁H200～600 (擁壁規格H600 L=4.63m) 1箇所	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁H200～600 (擁壁規格H600 L=4.39m) 1箇所	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁H200～600 (擁壁規格H600 L=4.48m) 1箇所	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁H200～600 (擁壁規格H600 L=4.53m) 1箇所	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁H50～600 (擁壁規格H600 L=4.6m) 1箇所	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁H50～600 (擁壁規格H600 L=4.6m) 1箇所	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁 基礎砕石 再生クッシャーランRC-40 t = 100 12m ³	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁 コンクリート 18-8-25 (高炉) 5.5m ³	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁 コンクリート 21-8-25 (高炉) 8.0m ³	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁 鉄筋 SD295 D10 0.230 t	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
擁壁工 ・プレキャスト擁壁工	緑化壁 モルタル 1:3 2.0m ³	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
植栽工 ・地被類植栽工	張芝 ティフブレア 200m ²	紀北造園土木(株)	和歌山県紀の川市 荒見563	
グラウンド・コート用舗装工 ・人工芝舗装A	再生クッシャーランRC-40 t = 150 1,650m ³	奥アンツーカ(株) 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
グラウンド・コート用舗装工 ・人工芝舗装A	開粒度アスコン (13) t = 50 9,130m ²	奥アンツーカ(株) 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
グラウンド・コート用舗装工 ・人工芝舗装A	ロングパイル人工芝 パイル長58mm 9,130m ²	奥アンツーカ(株) 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
グラウンド・コート用舗装工 ・ウレタンチップ舗装A	再生クッシャーランRC-40 t = 150 120m ³	奥アンツーカ(株) 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
グラウンド・コート用舗装工 ・ウレタンチップ 舗装A	開粒度アスコン（13） t = 50 661m ²	奥アンツーカ㈱ 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
グラウンド・コート用舗装工 ・ウレタンチップ 舗装A	ウレタン舗装 t = 13 エンボス仕上げ 661m ²	奥アンツーカ㈱ 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
グラウンド・コート柵工 ・防球ネット	防球ネット 種類：防球 規格H = 10m 390m	奥アンツーカ㈱ 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
グラウンド・コート柵工 ・投光器用支柱	投光器用支柱 規格H = 14.8m 6本	奥アンツーカ㈱ 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
グラウンド・コート柵工 ・防球ネット支柱	防球ネット 種類：防球 規格H = 10m 38本	奥アンツーカ㈱ 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
グラウンド・コート柵工 ・防球フェンス	防球フェンス フェンスの種類：メッシュフェンス 規格張高2000mm 368m	奥アンツーカ㈱ 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
グラウンド・コート柵工 ・両開門扉(W = 4m)A	両開門扉 W4.0*H4.5 2箇所	奥アンツーカ㈱ 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
グラウンド・コート柵工 ・両開門扉(W = 4m)B	両開門扉 W4.0*H4.5 1箇所	奥アンツーカ㈱ 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
グラウンド・コート柵工 ・両開門扉(W = 2m)	両開門扉 W2.0*H2.0 4箇所	奥アンツーカ㈱ 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
グラウンド・コート柵工 ・片開門扉(W = 1m)	片開門扉 W1.0*H2.0 2箇所	奥アンツーカ㈱ 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
グラウンド・コート柵工 ・両開きカーテン式開閉口	両開きカーテン式開閉口 W10.0*H4.7 1箇所	奥アンツーカ㈱ 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
スポーツ施設工 ・コートライン	コートライン サッカー1面、ホッケー1面、少年 サッカー2面、フットサル3面	奥アンツーカ㈱ 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
競技施設工 ・競技用砂場	基礎碎石 再生クラッシャーランRC-40 t = 100 1.5m ³	奥アンツーカ㈱ 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
競技施設工 ・ 競技用砂場	単粒度碎石 4号 30-20mm t = 150 4.3m3	奥アンツーカ(株) 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
競技施設工 ・ 競技用砂場	コンクリート 18-8-40 (高炉) 2.8m3	奥アンツーカ(株) 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
競技施設工 ・ 競技用砂場	モルタル 1 : 3 0.1m3	奥アンツーカ(株) 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
競技施設工 ・ 競技用砂場	砂場枠 合成樹脂製 金具共 22.1m	奥アンツーカ(株) 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
競技施設工 ・ 競技用砂場	不織布 ヤシ繊維系 t = 10mm 30m2	奥アンツーカ(株) 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
競技施設工 ・ 競技用砂場	円形多重管 ポリエチレン製 φ75 16.4m	奥アンツーカ(株) 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
競技施設工 ・ 競技用砂場	砂 13m3	奥アンツーカ(株) 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	仕切弁 規格20A 砲金ソフトシール仕切弁 (両SP) φ20丸ハンドル・鉛 ス合金 5個	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	仕切弁 規格25A 砲金ソフトシール仕切弁 (両SP) φ25丸ハンドル・鉛 ス合金 3個	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	仕切弁 規格40A 砲金ソフトシール仕切弁 (両SP) φ40丸ハンドル・鉛 ス合金 6個	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	仕切弁 規格50A 砲金ソフトシール仕切弁 (両SP) φ50丸ハンドル・鉛 ス合金 7個	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	メーターボックス 規格VC-1 : メ ーターボックスの種類バルブボ ックス 14組	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	メーターボックス 規格VC-3 : メ ーターボックスの種類バルブボ ックス 7組	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	不断水分水栓 不断水用割り T 字管SF型 (塩ビ管用) φ100 × φ50 1基	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	不断水分水栓 EFファンジ 短管(片受) φ50 1個	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	量水器ボックス 規格50A メーターボックス(鋳鉄製・蓋 付)50用 有田市指定 1個	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	止水栓 止水栓の種類： 止水栓の規格50A 1個	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	副栓付伸縮止水栓 φ50 鉛レス合金 1個	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	PE継手 (JWWA B 116) メータ用ソケット φ50 1個	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	PE継手 (JWWA B 116) ソケット φ50 1個	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 水栓類取付工	止水栓ボックス φ40～50 × H600 JWWA K147準拠 1個	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 散水施設工	散水栓20A ボックス共 16組	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 散水施設工	散水栓40A ボックス共 4組	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 散水施設工	四輪台車 40A 4台	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 散水施設工	定流量弁 40A 4個	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 散水施設工	散水ホース 町野式ホース φ40 × 20m 8本	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
給水設備工 ・ 散水施設工	散水ホース φ40×0.5m 4本	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 給水管路工	給水管 水道用硬質塩化ビニル管 HIVP20 77m	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 給水管路工	給水管 水道用硬質塩化ビニル管 HIVP25 96m	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 給水管路工	給水管 水道用硬質塩化ビニル管 HIVP40 37m	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 給水管路工	給水管 水道用硬質塩化ビニル管 PE50 619m	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
給水設備工 ・ 給水管路工	埋設シート 水道用 ポリエチレン(2倍);埋設シート の規格 150mm×50mm 829m	(株)堀江建設	和歌山県有田市 千田48-3	
雨水排水施設工 ・ 側溝工	プレキャストU型側溝 U型側溝規格U-300B 鋼 製グレーチング 蓋歩道用 細目 ノストリップ 共 100m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・ 側溝工	プレキャストU型側溝 U型側溝規格U-240 112m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・ 側溝工	プレキャストU型側溝工 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t = 100 11m ³	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
雨水排水施設工 ・ 側溝工	プレキャストU型側溝工 モルタル 1:3 3.5m ³	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
雨水排水施設工 ・ 側溝工	プレキャストU型側溝工 底打モルタル 1:3 3.5m ³	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
雨水排水施設工 ・ 側溝工	自由勾配側溝 300*150~220 側溝規格300*300 70m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・ 側溝工	自由勾配側溝 300*150~240 側溝規格300*300 25m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
雨水排水施設工 ・側溝工	自由勾配側溝 300*240～260 側溝規格300*300 7.5m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・側溝工	自由勾配側溝 300*150～300 側溝規格300*300 312m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・側溝工	自由勾配側溝 300*220～300 側溝規格300*300 47m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・側溝工	自由勾配側溝 300*260～300 側溝規格300*300 9.7m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・側溝工	自由勾配側溝 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t = 100 35m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
雨水排水施設工 ・側溝工	自由勾配側溝 コンクリート 18-8-25 (高炉) 35m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・側溝工	側溝蓋 自由勾配側溝300用 470枚	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・側溝工	横断溝 側溝規格300*300 51m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・側溝工	横断溝 基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 t = 100 4.5m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
雨水排水施設工 ・側溝工	横断溝 コンクリート 18-8-40 (高炉) 3.5m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・側溝工	横断溝 コンクリート 18-8-25 (高炉) 1.0m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・側溝工	側溝蓋 自由勾配側溝300 用 W400×L995鋼製グレーチ ング蓋T-25 細目ノストリップ 25枚	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・管渠工	VU100 硬質塩化ビニール管 17m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
雨水排水施設工 ・ 管渠工	VU150 硬質塩化ビニル管 95m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・ 管渠工	VU200 硬質塩化ビニル管 93m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・ 管渠工	VU250 硬質塩化ビニル管 18m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・ 管渠工	VU300 硬質塩化ビニル管 33m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・ 管渠工	VU350 硬質塩化ビニル管 3.7m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・ 管渠工	VU 埋戻し 砂 90m ³	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
雨水排水施設工 ・ 管渠工	重圧管 φ150 2種 58m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・ 管渠工	重圧管 φ200 2種 21m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・ 管渠工	重圧管 φ300 2種 25m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・ 管渠工	重圧管 φ350 2種 20m	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・ 管渠工	重圧管 再生クワッシャーRC-40 t = 150 9.5m ³	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
雨水排水施設工 ・ 管渠工	重圧管 コンクリート 18-8-40 (高炉) 6.0m ³	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・ 管渠工	重圧管 モルタル 1:3 0.60m ³	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	現場打ち集水桝 コンクリート 18-8-40（高炉） 20m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	基礎碎石 再生クラッシャーランRC-40 t = 150 6.0m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	鋼製グレーチング 蓋 □500用 落とし込み式 T-14 細 目ノストリップ 受枠共 21枚	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	鋼製グレーチング 蓋 □500用 落とし込み式 歩道用 細目ノストリップ 受枠共 2枚	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	鋼製グレーチング 蓋 □700用 落とし込み式 T-14 細 目ノストリップ 受枠共 2枚	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	鋼製グレーチング 蓋 □700用 落とし込み式 歩道用 細目ノストリップ 受枠共 1枚	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	鋼製グレーチング 蓋 □500× 800用 2枚/組 落とし込 み式 歩道用 細目ノストリッ プ 受枠共 2組	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	鋼製グレーチング 蓋 □900用 落とし込み式 T-14 細目 ノストリップ 受枠共 4枚	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	足掛金物 W = 300 5本	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	自由勾配側溝用PC集水桝- 1（H495） 桝規格300*300*400 1基	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	鋼製グレーチング 蓋 □300 T-25 細目ノストリップ 1枚	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	自由勾配側溝用PC集水桝- 1（H695） 桝規格300*300*600 2基	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	鋼製グレーチング 蓋 □300 T-25 細目ノストリップ 2枚	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	自由勾配側溝用PC集水桝-1 (H995) 桝規格300*300*900 2基	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	鋼製グレーチング 蓋 □300 T-25 細目ノストリップ 2枚	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	自由勾配側溝用PC集水桝-1 (H1095) 桝規格300*300*1000 1基	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	鋼製グレーチング 蓋 □300 T-25 細目ノストリップ 1枚	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	道路側溝用PC集水桝-1 (H695) 桝規格300*300*400 1基	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	鋼製グレーチング 蓋 □300 T-25 細目ノストリップ 1枚	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	PC溜桝 桝規格□300×300 7基	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	同上鋼製グレーチング 蓋 T-6 細目ノストリップ 7枚	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	PC集水桝等 基礎砕石 再生クラッシャーランRC-40 t = 100 1m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	PC集水桝等 コンクリート 18-8-25 (高炉) 0.35m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	暗渠排水管 φ100 ポリエチレン製円形多重 管 714m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20 85m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
雨水排水施設工 ・集水桝・マンホール工	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m 943m2	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
電気設備工 ・照明設備工	ハントホルムA 寸法H2-9 1箇所	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	ハントホルムB 寸法H2-9 化粧蓋 8箇所	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	ハントホルムC 寸法H1-6 2箇所	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	ハントホルムD 寸法H1-6 化粧蓋 5箇所	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	分電盤 分電盤の規格L-1 1面	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	分電盤 分電盤の規格L-4 1面	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	投光器用分電盤-1 分電盤の規格T-1 1面	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	投光器用分電盤-2 分電盤の規格T-2 1面	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	投光器用分電盤-3 分電盤の規格T-3 1面	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	投光器用分電盤-4 分電盤の規格T-4 1面	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	投光器用分電盤-5 分電盤の規格T-5 1面	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	投光器用分電盤-6 分電盤の規格T-6 1面	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	園路照明柱-1 基礎 砕 石の規格□600×600× 1000;コンクリートの規格18-8- 40BB 6基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
電気設備工 ・照明設備工	園路照明柱-1 照明柱の規格H5m; 電球の規格LED30W 6基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	園路照明柱-2 基礎 砕 石の規格□600×600× 1100;コンクリートの規格18-8- 40BB 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	園路照明柱-2 ｽﾋﾟｰｶｰ1基共架 照明柱の規格H5m;電球の 規格LED30W 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	園路照明柱-3 基礎 砕 石の規格□600×600× 1400;コンクリートの規格18-8- 40BB 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	園路照明柱-3 ｽﾋﾟｰｶｰ2、ｶﾏﾗ1基共架 照明柱の規格H5m;電球の 規格LED30W 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	園路照明柱-4 基礎 砕 石の規格□600×600× 1400;コンクリートの規格18-8- 40BB 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	園路照明柱-4 ｽﾋﾟｰｶｰ3、ｶﾏﾗ1基共架 照明柱の規格H5m;電球の 規格LED30W 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	園路照明柱-5 基礎 砕 石の規格□600×600× 1400;コンクリートの規格18-8- 40BB 5基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	園路照明柱-5 ｽﾋﾟｰｶｰ1、ｶﾏﾗ1基共架 照明柱の規格H5m;電球の 規格LED30W 5基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	園路照明柱-6 基礎 砕 石の規格□600×600× 1300;コンクリートの規格18-8- 40BB 6基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	園路照明柱-6 ｶﾏﾗ1基共架 照明柱の規格H5m;電球の 規格LED30W 6基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	駐車場照明柱-1 基礎 砕石の規格□600×600× 1000;コンクリートの規格18-8- 40BB 6基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	駐車場照明柱-1 照明柱の規格H5m;電球の 規格LED49.5W 6基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
電気設備工 ・照明設備工	駐車場照明柱-2 基礎 碎石の規格□600×600× 1100;コンクリートの規格18-8- 40BB 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	駐車場照明柱-2 ｽﾍﾞｰｶｰ1基共架 照明柱の規格H5m;電球の 規格LED49.5W 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	駐車場照明柱-3 基礎 碎石の規格□600×600× 1300;コンクリートの規格18-8- 40BB 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	駐車場照明柱-3 ｶﾏ1基共架 照明柱の規格H5m;電球の 規格LED49.5W 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	駐車場照明柱-4 基礎 碎石の規格□600×600× 1400;コンクリートの規格18-8- 40BB 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	駐車場照明柱-4 ｶﾏ2基共架 照明柱の規格H5m;電球の 規格LED49.5W 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	駐車場照明柱-5 基礎 碎石の規格□600×600× 1400;コンクリートの規格18-8- 40BB 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	駐車場照明柱-5 ｽﾍﾞｰｶｰ2、ｶﾏ2基共架 照明柱の規格H5m;電球の 規格LED49.5W 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	ソーラー照明柱 基礎 碎石の規格□800×800× 1400;コンクリートの規格18-8- 40BB 8基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	ソーラー照明柱 照明柱の規格H3m;電球の 規格LED6.4W×4 8基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	スポットライト 電球の規格LED H250 12基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	LED投光器 H14m ﾏｲﾌﾟ1000形相当 6組	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	回転灯 2台	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
電気設備工 ・照明設備工	屋外コンセント（壁面取付） C1 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	屋外コンセント（壁面取付） C4 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	屋外コンセント（照明柱取付） C2 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	屋外コンセント（自立型） C3 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・照明設備工	屋外コンセント（自立型） C5 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（照明設備工）	電線 電線種類高压電力用；電線規格6kV EM-CET38sq 4.5m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（照明設備工）	電線 電線種類制御用；電線規格EM-CEE1.25sq-2C 4.5m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（照明設備工）	電線 電線種類低压電力用；電線規格EM-CET100sq 385m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（照明設備工）	電線 電線種類低压電力用；電線規格EM-CET60sq 476m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（照明設備工）	電線 電線種類低压電力用；電線規格EM-CET38sq 744m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（照明設備工）	電線 電線種類低压電力用；電線規格EM-CET22sq 85m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（照明設備工）	電線 電線種類低压電力用；電線規格EM-CE22sq-3C 124m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（照明設備工）	電線 電線種類低压電力用；電線規格EM-CE14sq-3C 315m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
電気設備工 ・電線管路工（照明設備工）	電線 電線種類低圧電力用； 電線規格EM-CE8sq-3C 75m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（照明設備工）	電線 電線種類低圧電力用； 電線規格EM-CE3.5sq-3C 1,630m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（照明設備工）	電線 電線種類低圧電力用； 電線規格EM-CE3.5sq-2C 939m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（照明設備工）	電線 制御信号用；電線規格 EM-CPEV1.2-2Pr 514m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（照明設備工）	埋設シート埋設シートの種類ナリ Iフレックス(2倍)；埋設シートの 規格150mm×50m 1,190m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管1条埋設A FEP；径30mm 113m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管1条埋設B FEP；径40mm 217m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管1条埋設C FEP；径50mm 27m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管1条埋設D FEP；径65mm 5m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管2条埋設A FEP；径30mm×2 45m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管2条埋設B FEP；径30,40mm 262m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管2条埋設C FEP；径40mm×2 17m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管2条埋設D FEP；径30,50mm 49m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管2条埋設E FEP;径30,65mm 35m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管2条埋設F FEP;径30,80mm 2m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管3条埋設A FEP;径30,40×2mm 8.1m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管4条埋設A FEP;径30×2,40,65mm 40m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管4条埋設B FEP;径30×2,65×2mm 30m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管4条埋設C FEP;径30,40,65×2mm 43m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管6条埋設A FEP;径30×2,40,50,65×2mm 65m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管8条埋設A FEP;径40,65×3,80,100×2,125mm 2.5m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管9条埋設A FEP;径30×2,50×3,65×4mm 34m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管9条埋設B FEP;径30×3,40,50×2,65×2,80mm 19m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管10条埋設A FEP;径30×2,40,50×3,65×4mm 21m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管10条埋設B FEP;径30×3,40,50×2,65×4mm 19m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管10条埋設C FEP;径30×2,40×2,50×3,65×3mm 36m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管11条埋設A FEP;径30×3,40×2,50× 2,65×4mm 25m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管11条埋設B FEP;径30×5,40× 3,50,65,80mm 3m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管11条埋設C FEP;径30×2,40×2,50× 3,65×4mm 22m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管11条埋設D FEP;径30×3,40,50×3,65 ×4mm 37m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管地中配管（照明設備工）	電線管12条埋設A FEP;径30×2,65×4,80× 2,100,125×3mm 9m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・放送設備工	ハンド・ホール 寸法H1-6 化粧蓋 11箇所	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・放送設備工	放送設備 ワイヤレスアンテナ含む 放送設備の種類業務放送 架 1式	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・放送設備工	電線管1条埋設A FEP;径30mm 482m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・放送設備工	電線管1条埋設B FEP;径50mm 92m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・放送設備工	電線管1条埋設C FEP;径65mm 86m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・放送設備工	電線管2条埋設A FEP;径30mm×2 34m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・放送設備工	電線管2条埋設B FEP;径30,50mm 76m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・放送設備工	電線管2条埋設C FEP;径30,65mm 48m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
電気設備工 ・放送設備工	電線管2条埋設D FEP;径40,80mm 3m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（放送設備工）	電線 電線種類放送用; 電線規格EM-AE-1.2-3C 3,060m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（放送設備工）	電線 電線種類LAN用;電線規格 EM-UTPCat5e 227m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
電気設備工 ・電線管路工（放送設備工）	埋設シート埋設シートの種類ポリ エチレン(2倍);埋設シートの 規格150mm×50m 821m	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
園路広場整備工 ・コンクリート系舗装工	土間コンクリート 路盤材料の種類RC-40;コン クリートの種類18-8-40BB;仕上 り厚70mm 201m ²	奥アンツーカ(株) 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
園路広場整備工 ・樹脂系舗装工	ゴムチップ舗装A 路盤材料 種類RC-40;ゴムチップ舗装材 料の種類弾性カー:仕上厚 13mm560m ²	奥アンツーカ(株) 近畿支店	大阪府東大阪市 長田東3-2-7	
園路広場整備工 ・園路縁石工	片面歩車道境界縁石A プ ロック規格150/170*200*600 54m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
園路広場整備工 ・園路縁石工	片面歩車道境界縁石B プ ロック規格180/205*250*600 43m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
園路広場整備工 ・園路縁石工	両面歩車道境界縁石A プ ロック規格150/190*200*600 128m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
園路広場整備工 ・園路縁石工	両面歩車道境界縁石A（穴 開） プロック規格 150/190*200*600 52m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
園路広場整備工 ・園路縁石工	地先境界縁石A ブロック規格 120*120*600 273m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
園路広場整備工 ・園路縁石工	地先境界縁石C1 ブロック規格 150*150*600 13m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
園路広場整備工 ・園路縁石工	地先境界縁石C2 50mm立上 ブロック規格150*150*600 59m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
園路広場整備工 ・園路縁石工	見切材GRC工 見切材の規格H150;見切材(仕切材)の種類ガラス繊維強化セメント 449m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
園路広場整備工 ・園路縁石工	石材縁石 石材の種類花崗岩桜系;石材の規格200*600*300 11m	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
園路広場整備工 ・園路縁石工	縁石工 基礎砕石 再生クランチャーRC-40 t = 100 20m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
園路広場整備工 ・園路縁石工	縁石工 コンクリート 18-8-40 (高炉) 14m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
園路広場整備工 ・園路縁石工	縁石工 モルタル 1:3 2.5m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
園路広場整備工 ・園路縁石工	縁石工 モルタル 1:2 16.5m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
園路広場整備工 ・園路縁石工	縁石工 伸縮目地 樹脂発泡体 厚さ10mm 2m2	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
園路広場整備工 ・階段工(階段A(手摺除く))	コンクリート階段規格W=5.6m 基礎砕石RC-40 厚100 2m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
園路広場整備工 ・階段工(階段A(手摺除く))	コンクリート階段規格W=5.6m コンクリート 18-8-40BB 3m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
園路広場整備工 ・階段工(階段A(手摺除く))	コンクリート階段規格W=5.6m 溶接金網 φ6-150*150 13m2	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
園路広場整備工 ・階段工(階段A(手摺除く))	コンクリート階段規格W=5.6m 珪砂練 セメント種類;普通・ 混合比1:3 0.6m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
園路広場整備工 ・階段工(階段A(手摺除く))	コンクリート階段規格W=5.6m 花崗岩(光) 系)100*150*600目地珪砂練 共 66個	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
園路広場整備工 ・階段工(階段B(手摺除く))	コンクリート階段規格W=2.0m 基礎砕石RC-40 厚100 0.8m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
園路広場整備工 ・階段工（階段B（手摺除く））	コンクリート階段規格W=2.0m コンクリート 18-8-40BB 1.75m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
園路広場整備工 ・階段工（階段B（手摺除く））	コンクリート階段規格W=2.0m 溶接金網 φ6-150*150 5.0m2	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
園路広場整備工 ・階段工（階段B（手摺除く））	コンクリート階段規格W=2.0m 珪砂練 セメント種類;普通・ 混合比1:3 0.2m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
園路広場整備工 ・階段工（階段B（手摺除く））	コンクリート階段規格W=2.0m 花崗岩(牝系)100*150*600目地珪砂練 共 24個	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
園路広場整備工 ・階段工（階段C（手摺除く））	コンクリート階段規格W=2.0m 基礎砕石RC-40 厚100 0.8m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
園路広場整備工 ・階段工（階段C（手摺除く））	コンクリート階段規格W=2.0m コンクリート 18-8-40BB 1.5m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
園路広場整備工 ・階段工（階段C（手摺除く））	コンクリート階段規格W=2.0m 溶接金網 φ6-150*150 5.0m2	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
園路広場整備工 ・階段工（階段C（手摺除く））	コンクリート階段規格W=2.0m 珪砂練 セメント種類;普通・ 混合比1:3 0.2m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
園路広場整備工 ・階段工（階段C（手摺除く））	コンクリート階段規格W=2.0m 花崗岩(牝系)100*150*600目地珪砂練 共 24個	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
サビース施設整備工 ・時計台工	時計台A H=5.1m 時計台の種類時計台A 2基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
サビース施設整備工 ・時計台工	時計台B H=12m 投光器支柱に共架 時計台の種類時計台B 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
サビース施設整備工 ・時計台工	時計台C H=2.75m ベンチ付き 時計台の種類時計台C 1基	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	
サビース施設整備工 ・ベンチ・テーブル工	ベンチ テントシェルターベンチの種類 背なし;ベンチの規格50kg以上;ベンチの材質 16基	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
サビ`ス施設整備工 ・ベンチ・テーブル工	ベンチ テントシェルター 基礎碎石RC-40 厚100 1.0m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
サビ`ス施設整備工 ・ベンチ・テーブル工	ベンチ テントシェルター コンクリート 18-8-25BB 2.0m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
サビ`ス施設整備工 ・ベンチ・テーブル工	縁台 防災シェルター 種類 ;規格 1205*1205*H400 2基	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
サビ`ス施設整備工 ・ベンチ・テーブル工	縁台 防災シェルター 基礎碎石RC-40 厚100 0.2m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
サビ`ス施設整備工 ・ベンチ・テーブル工	縁台 防災シェルター コンクリート 18-8-25BB 0.25m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
サビ`ス施設整備工 ・ベンチ・テーブル工	収納ベンチ 2098*870*H400 1基	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
サビ`ス施設整備工 ・ベンチ・テーブル工	収納ベンチ 基礎碎石RC-40 厚100 0.3m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
サビ`ス施設整備工 ・ベンチ・テーブル工	収納ベンチ コンクリート 18-8-25BB 0.25m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
建築施設組立設置工 ・テントシェルター工	テントシェルター-基礎 基礎碎石 RC-40 厚100 1.5m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
建築施設組立設置工 ・テントシェルター工	テントシェルター-基礎 コンクリート 18-8-25BB 0.75m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
建築施設組立設置工 ・テントシェルター工	テントシェルター-基礎 コンクリート 21-8-25BB 5.8m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
建築施設組立設置工 ・テントシェルター工	テントシェルター-基礎 鉄筋 SD345 D13 0.370 t	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
建築施設組立設置工 ・テントシェルター工	テントシェルター-基礎 鉄筋 SD295 D10 0.050 t	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	

資材購入先一覧表

対象工事	品名・数量	購入先		備考
		業者名	所在地	
建築施設組立設置工 ・テントシェルター工	テントシェルター設置 テントシェルター 4000*2000 8基	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
建築施設組立設置工 ・防災シェルター	防災シェルター基礎 基礎碎石RC-40 厚100 1.2m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
建築施設組立設置工 ・防災シェルター	防災シェルター基礎 コンクリート 18-8-25BB 0.55m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
建築施設組立設置工 ・防災シェルター	防災シェルター基礎 コンクリート 21-8-25BB 6.0m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
建築施設組立設置工 ・防災シェルター	防災シェルター基礎 鉄筋 SD345 D13 0.270 t	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
建築施設組立設置工 ・防災シェルター	防災シェルター D3000*L9000 防災テント 含む 1基	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
建築施設組立設置工 ・パーゴラ工	パーゴラ基礎 基礎碎石RC-40 厚100 1.7m3	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
建築施設組立設置工 ・パーゴラ工	パーゴラ基礎 コンクリート 18-8-25BB 0.75m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
建築施設組立設置工 ・パーゴラ工	パーゴラ基礎 コンクリート 21-8-25BB 6.0m3	(株)トーア	和歌山県有田市 初島町里601	
建築施設組立設置工 ・パーゴラ工	パーゴラ基礎 鉄筋 SD345 D13 0.280 t	尾藤組	和歌山県有田市 宮崎町178	
建築施設組立設置工 ・パーゴラ工	パーゴラ設置 パーゴラ 15000*3000 1基	(株)関三吉商店 和歌山支店	和歌山県和歌山市 小倉411-50	
受変電設備工 ・高圧受変電設備設置工	高圧受変電設備設置 1面	(株)第一テック	和歌山県田辺市 稲成町336-1	