

計画の名称	有田市都市公園整備計画													
計画の期間	平成 3 1 年度 ~ 令和 0 5 年度 (5年間)											重点配分対象の該当		
交付対象	有田市													
計画の目標	有田の豊かな自然や風土と調和した魅力的な都市公園を、さまざまな世代が集いスポーツを通して「心の健康」と「体の健康」を満たす拠点として地域活性化に貢献できるよう整備することを目的とする。													
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		618	A	618	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（ H31当初 ）	（ R3末 ）	（ R5末 ）
1	一人あたり都市公園等面積（都市全域）を9.4㎡／人（H30末）から10.4㎡／人（R5末）に増加させる。			
	一人あたり都市公園等面積（都市全域）＝都市公園等面積／都市計画区域内人口	9㎡／人	9㎡／人	10㎡／人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	有田市	直接	有田市	-	-	都市公園整備事業（楚都 浜公園）	遊具等 公園面積A=3.0ha	有田市	■	■	■	■	■	618	1.04	-	
												小計						618		
											合計						618			

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

市で実施

事後評価の実施時期

事業完了時

公表の方法

市ホームページに掲載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

一人あたり都市公園等面積（都市全域）を $9.4\text{m}^2/\text{人}$ から $11.9\text{m}^2/\text{人}$ に増加させた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

都市公園法及び同施行規則並びに都市公園における遊具の安全確保に関する指針等に基づき、安心安全な公園施設の維持管理を適切に実施する。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	10㎡ / 人	
	最 終 実績値	11㎡ / 人	